

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I.R.P.E.T.- Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana

14 aprile 2022

Prot: UDB CN_U_14-04-2022_PRO0141747_PD_r0

IMMOBILE:	Villa la Quiete, via Pietro Dazzi 1	DESCRIZIONE LAVORI	Rimozione e smaltimento CDZ Hokkaido a servizio del CED, fornitura e posa in opera nuovo CDZ marca Mitsubishi.
------------------	--	-------------------------------	---

N° rif.	Descrizione	U.M. h	Quantità h.	Prezzo unitario €	Valore unitario scontato del 21,08 % €	Prezzo totale iva esclusa €
Nuovo prezzo	Fornitura unità esterna modello PUZ-M140YKA2 STD Inverter UE Monosplit 3 fasi PC 16kw R32.	n.	1,00	€ 3.239,00	€ 2.556,22	€ 2.556,22
Nuovo prezzo	Fornitura unità interna modello PCA-M140 MAA UI MR Slim a soffitto + comando remoto.	n.	1,00	€ 1.848,24	€ 1.458,63	€ 1.458,63
Nuovo prezzo	Fornitura di materiale idraulico elettrico e meccanico per collegamenti e staffaggio delle unità esterne ed interne composto da: profilati zincati per realizzazione degli staffacci, supporti antivibranti per unità esterna, raccorderia in rame ed ottone per collegamenti idraulici, cavo elettrico multifilare, guaine per staffaggio cavetterie, guaine in elastomero per coibentazione delle tubazioni, minuterie per collegamenti frigoriferi, minuterie per collegamenti elettrici, azoto per pressatura impianto, materiale per staffaggio e materiale a consumo.	n.	1,00	€ 498,76	€ 393,62	€ 393,62
Nuovo prezzo	Smaltimento a discarica del materiale di risulta, previa smaltimento sarà catalogato il CER del rifiuto	ac.	1,00	€ 530,00	€ 418,28	€ 418,28
	Applicazione della franchigia	n.	1,00	-€ 100,00	€ 0,00	-€ 100,00
					Totale iva esclusa	€ 4.726,75
Sono escluse dalla presente offerta, oltre quanto sopra indicato, tutte quelle opere non quantificabili al momento della redazione dell'offerta.						

SIRAM S.p.A.
 CONTRACT MANAGER
 Massimo Magherini